

Byggdagbok Nya Hult

Blad 2, 17 mars 2009

Detta har hänt

Utbyggnaden av Nya Hult genomförs etappvis. För etapp I och II har kommunfullmäktige totalt beviljat anslag med 122,9 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor för projektering. Nya Hult drivs tillsvidare i förvaltningsform.

- 5 385 m³ skog har avverkats på ett område av 63 ha.
- Tekniska kontoret startade ett samarbete med flera olika konsulter och en projektgrupp bildades. Projektledare är Jan Sjödell.
- Ny infart planeras. Det är i dagsläget inte klart var den kommer ligga.
- Sprängning och krossning upphandlades och arbetet påbörjades vid årsskiftet 2008-2009. 250 000 m³ (ca 700 000 ton) berg ska sprängas bort. I nuläget har 42 000 m³ sprängts bort och detta används sedan till nya ytor och vägar på området.



Omgrävd Lovsjö kanal.

- Lovsjö kanal har grävts om. Totalt grävdes 1,1 km.
- I den gamla deponin bildas en stor mängd deponigas. Gasen tas tillvara och skickas, via en ledning, till en anläggning vid Ryhov där den omvandlas till el och värme. Där ledningen ligger ska en våtmark anläggas, därför har ca 300 m av ledningen sänkts med ca en meter.
- På området finns ca 20 maskiner i arbete varje dag. Det är bl.a. grävmaskiner, dumprar, bandmaskiner och lastbilar.



Sprängämne fylls på som en förberedelse i att spränga berg.



Arbete med ny väg genom området.

Läs mer om Nya Hult
www.jonkoping.se/tekniska