

Byggdagbok Nya Hult

Blad 4, 29 juni 2009

Sammanfattning våren 2009

Under våren har det hänt mycket på Nya Hult. Arbetet fortskrider fortare än beräknat, därför kommer pengar från 2010 års budget användas redan i år.

- 190 000 m³ berg har sprängts under våren. Berget har sedan krossats till olika storlekar och stenen har använts till bl.a. nya vägar och behandlingsytornas område. 60 000 m³ är kvar att spränga till hösten.
- Flera nya vägar är grundlagda inom området. Arbetet med en ny infartsväg har påbörjats.
- Lovsjö kanal har grävts om och botten har täckts med sten för skydd mot erosion. Kanalen har släppts på och dagliga prover tas för kontroll av grumlighet.
- En ny våtmark håller på att anläggas. Arbetet pågår under hela hösten och den beräknas vara klar till årsskiftet 2009-10. Total yta blir ca 10 ha.
- Ledningar för dagvatten och lakvatten har lagts från behandlingsytorna. Lakvattnet leds till våtmarken där vattnet ska renas biologiskt.



Elarbete påbörjades under juni månad.

- Förbelastning pågår av ytor för nya deponiceller, dvs ett tätt utrymme för deponering av avfall.
- Totalt planeras för 13 nya behandlingsytor. Den första behandlingsytan tas i bruk efter semestern. Innan jul ska ytterligare fem ytor vara klara, med en total yta på ca 35 000 m².



Den första behandlingsytan tas i bruk efter semestern. Här ska avfall mellanlagras och behandlas. I bakgrunden syns stödmurar.

- Stödmurar byggs mellan behandlingsytorna för att kunna skilja dem åt.
- En yta för farligt avfall (FA) har påbörjats. Golv och väggar har gjutits under våren. Här ska sedan oljeslam tas emot och renas.
- Totalt har ca 20 enheter, bl.a. grävmaskiner, varit igång dagligen under våren.
- Under sommaren påbörjas asfaltering av nya vägar och ytor. Ytor för behandling av avfall kommer att hårdgöras med slitstark, oljeresistent och tät beläggning.

Läs mer om Nya Hult
www.jonkoping.se/tekniska