

Egenkontrollprogram

av vatten och avlopp vid installation av LTA-enhet

Datum

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetsadress

VA/EI-installatör

Ifylles av fastighetsägare alt. kvalitetsansvarige	Ja	Nej	Kommentar
Vattenledning dim. PE 32 PN 10			
Tryckavlopp dim. PE 40 PN 6,3			
Finns backventil monterad			
Backventil rätt monterad			
Stuprörs och dräneringsvatten separerat från spillavloppsvatten			
Pumpstationen återfylld			
Pumpstationen förankrad			
Plan yta runt pumpstation (lättåtkomlig för service)			
Separata säkringar larm och pump			

Ifylles av tekniska kontoret	Ja	Nej	Kommentar
Provkörning pump, start, stopp			
Provkörning larm			
Vattenmätare nr.....			
Datum för inkoppling.....			

Montör avlopp:	Datum:
Montör vatten:	Datum: